

Programa CAMBIANDO CARRILES

Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	MUNICIPIO	PRIORIDAD 1	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 2	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 3	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 4	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 5	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 6	Tipo de Contrato (Número Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	Trabajos Completados/Asignados	
AGUADILLA	Aguado	FR-411	Contrato	\$2,757,742.11	100%	Completado pavimentación	FR-417	MOU ACI	\$4,851,851.19	0%	Proyecto incluye demarcación, geomarketing, mejora de drenaje. Subvención completada para construcción.	FR-423	MOU Municipio	\$275,876.00	100%	Completado	FR-414, FR-4415, FR-115	Subvención MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado												\$7,840,471.30
	Aguadilla	FR-466	Contrato	\$1,013,094.43	100%	Completado pavimentación	FR-1107		\$2,097,400.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-4443	Contrato	\$287,042.30	100%	Completado																\$1,302,114.93	
	Comay	FR-4691	Contrato	\$916,143.94	100%	Completado	FR-483 / FR-482	MOU Municipio Comay/Guaymas	\$1,340,054.00	100%	Completado. Proyecto incluye Guaymas y Comay.	FR-4488	MOU Municipio	\$983,580.00	100%	Completado	FR-119	Subvención MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado	FR-438	MOU Municipio	\$2,497,847.00	0%	En proceso						\$2,241,024.94	
	Haffo	FR-130	Contrato	\$2,851,368.46	0%	Pendiente a Cambio de Orden para Contrato. Fondos asignados.	FR-493		\$180,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-488		\$800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-2	MOU ACI	\$7,878,846.11	0%	ACT completado diseño para trabajos de construcción. Trámites asignados a través de MOU.										\$10,701,220.61		
	Isabela	FR-494	Contrato	\$822,247.46	100%	Completado pavimentación	FR-112		\$240,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-466		\$1,274,827.15		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-457, FR-475	MOU Municipio	\$1,384,000.00	100%	Completado	FR-484	MOU Municipio	\$221,921.00		2 Entendidos al MOU de FR-457 y FR-475 - En proceso						\$2,410,448.46	
	Lares	FR-443	Contrato	\$983,823.44	100%	Completado pavimentación	FR-454	MOU Municipio	\$217,871.38	100%	Completado	FR-124		\$800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-452		\$300,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-434	MOU Municipio - Sobrante	\$80,000.00	100%	Completado						\$1,753,695.02	
	Moca	FR-404	Contrato	\$1,482,394.80	75%	Proyecto en proceso	FR-464	MOU Municipio	\$29,473.35	100%	Completado	FR-112		\$5343,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-4419	Subvención MOU Municipio	\$41,957.35	100%	Completado	FR-445/FR-112	MOU Municipio	\$1,060,000.00	0%	En proceso						\$3,342,857.50	
	Quebradillas	FR-113	Contrato	\$1,558,794.76	100%	Completado	FR-465	Contrato	\$380,000.00	100%	Completado	FR-482	MOU Municipio Comay/Guaymas	\$0.00	100%	Trabajos completados bajo MOU con municipio de Comay	FR-4484		\$200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-478		\$434,192.15		Pendiente a Disponibilidad de Fondos						\$2,452,894.91	
	Rincón	FR-413	Contrato	\$1,548,476.14	25%	En proceso	FR-400	MOU Municipio	\$170,000.00	100%	Completado	FR-4412		\$200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-411	Subvención MOU Municipio	\$82,773.91	100%	Completado											\$1,826,456.14	
	San Sebastián	FR-433	Contrato	\$1,044,685.17	100%	Completado	FR-448	MOU Municipio	\$1,064,127.00	100%	Completado	FR-424		\$200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-435/FR-4431/FR-435/FR-450/FR-125/FR-111	Subvención MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado. Subvención MOU Municipio de granjería de FR-448. Pavimentación segmentada.	FR-119	Contrato	\$270,425.00	100%	Completado. Pavimentación segmentada.	FR-446	MOU Municipio	\$1,270,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos		
																																\$40,283,540.50	
																																\$11,825,814.13	

\$28,307,745.37 Municipios Asociados

\$11,825,814.13 Municipios Federados

Programa CAMBIANDO CARRILES

Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	MUNICIPIO	PRIORIDAD	Tip de Contrato (Nombre Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tip de Contrato (Nombre Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tip de Contrato (Nombre Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tip de Contrato (Nombre Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tip de Contrato (Nombre Contrato SIOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	Trabajos Completados/Asignados					
PONCE	Adjuntas	FR-135		\$3,374,896.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-123/FR-143	Contratado	\$3,893,761.20	40%	Proyecto original solo incluye FR-123, ACT solo. Complementado FR-143. Contratado se inicio a FR-143 a petición del Alcalde.	FR-131		\$2,322,880.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos												\$2,893,761.20				
	Coamo	FR-154	MOU Municipio	\$481,899.70	100%	Completado	FR-555		\$2,422,480.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-556	Subvenc MOU	\$174,766.72	100%	Completado	FR-143	MOU Municipio	\$700,938.25	100%	Completado. Trabajo de MOU con Alcalde de Chorrera. Incluye 70% en Cuotas y 30% de Chorrera. Total inversión \$946,611.00							\$1,397,244.87				
	Guayama	FR-377	MOU Municipio	\$487,255.42	100%	Completado	FR-127	Municipio MOU	\$419,488.00	100%	Completado	FR-132	Contratado	\$64,328.25	100%	Completado. Proyecto incluye Ponce y Pataunas.	FR-127	Contratado	\$2,228,928.04	0%	Proyecto incluye Pataunas, Comensal y de marzo. Aproximadamente 40% Contratado y 60% Pendiente.							\$3,680,265.71				
	Jajuya	FR-144	Contratado	\$4,021,120.00	50%	Proyecto detenido por construcción de AAA. Reanuda en el año 2024 con MOU con Alcalde. Alcalde a sido presupuesto asignado de 2024.	FR-2144	MOU Municipio	\$212,912.95	100%	Completado	FR-141		\$7,482,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-528	MOU Municipio	\$200,000.00	100%	Completado	FR-140	Subvenc MOU Municipio	\$24,494.45	100%	Completado	FR-140	Contratado	\$604,232.14	100%	Completado. Post-inversión asignada.	\$2,038,257.04
	Juana Díaz	FR-535	MOU Municipio	\$884,617.70	100%	Completado	FR-540	Subvenc MOU de FR-535	\$107,452.12	100%	Completado	FR-1		\$4,287,487.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-14 FR-510 FR-574	MOU Municipio	\$1,225,102.24	50%	En proceso. En construcción.	FR-510	Contratado	\$60,284.74	100%	Completado. Post-inversión asignada.				\$2,486,230.97		
	Orocovis	FR-155	MOU Municipio	\$487,933.36	100%	Alcaldía incluye Chorrera (20%) y Moravia (20%). Total MOU = \$1,481,924.46	FR-564	MOU Municipio	\$1,800,294.00	100%	Completado	FR-156		\$1,481,487.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-143	MOU Municipio	\$33,482.73	100%	Completado. Trabajo de MOU con Alcalde de Chorrera. Incluye 70% en Cuotas y 30% de Chorrera. Total inversión \$946,611.00							\$2,442,182.11				
	Peñuelas	FR-132	Contratado	\$2,248,722.00	90%	Completado post-inversión. Proyecto incluye Ponce y Guayama.	FR-3131		\$1,018,942.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-127	Contratado	\$1,485,949.26	0%	Proyecto incluye Pataunas, Comensal y de marzo. Aproximadamente 40% Contratado y 60% Pendiente.												\$3,954,471.86				
	Ponce	FR-123		\$2,893,279.44		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-132	Contratado	\$4,900,000.00	100%	Proyecto incluye Guayama y Pataunas.	FR-501/FR-576/FR-506	MOU Municipio	\$1,297,025.32	90%	Completado post-inversión	FR-591	Contratado	\$414,138.00	100%	Completado. Post-inversión asignada.								\$7,518,439.12			
	Santa Isabel	FR-153	Contratado	\$4,191,916.00	0%	Fondos asignados. Contratado debe comenzar medidas de marzo.	FR-161		\$800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-538		\$200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-545	Contratado	\$83,288.00	0%	Proyecto incluido en contrato de FR-153. Pendiente a fecha de contrato de Contratación.								\$4,281,556.00			
	Villalba	FR-149	Contratado	\$1,102,849.76	80%	Completado post-inversión	FR-150	MOU Municipio	\$819,333.30	100%	Completado. MOU original era por \$919,333.30 se acordó con el Alcalde de Chorrera por \$819,333.30.	FR-514	MOU Municipio	\$910,400.00	100%	Completado												\$4,432,983.06				
Total Regional Ponce																										\$41,287,512.44						
Total Isla																										\$265,237,395.84						
SAN JUAN	Bayamón	FR-174	MOU Municipio	\$874,287.70	100%	Completado	FR-831	MOU Municipio	\$743,421.92	100%	Completado	FR-2		\$7,987,899.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-84/FR-864/FR-867	Contratado	\$246,076.77	100%	Completado. Post-inversión asignada.							\$1,934,114.39				
	Canóvanas	FR-185	Contratado	\$4,420,201.89	80%	En proceso. Proyecto también incluye Capital 2024.	FR-957	MOU Municipio	\$246,142.81	80%	Completado post-inversión	FR-962		\$1,244,094.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-951												\$5,668,394.40			
	Carolina	FR-837	MOU ACT	\$1,373,576.19	10%	Proyecto lo está trabajando ACT. Incluye demora y post-inversión.	FR-185	Contratado	\$2,323,945.97	0%	No ha comenzado. Contratado en FR-185 de Caróbanas (70%).	FR-3		\$1,561,392.17		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-856		\$4,683,787.92		Pendiente a disponibilidad de fondos. Proyecto incluye fondo de FEMA. Proyecto en fase de estudio.	FR-8	MOU con ACT	\$138,289.00	80%	Proyecto en construcción. En proceso.	FR-24 - Rompos - Saliendo SAN Alipio	Contratado	\$214,899.21	100%	Completado. Post-inversión asignada.	\$8,909,029.37
	Guaynabo	FR-149	MOU Municipio	\$2,573,000.00	100%	Completado. MOU incluye municipios de Guaynabo y Aguas Buenas FR-175.	FR-833		\$4,564,419.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-838 / FR-174	MOU Municipio	\$982,271.19	100%	Completado	FR-145	Contratado	\$1,557,136.19	100%	Completado. Proyecto incluye Cabo.	FR-177		\$2,411,764.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-834/FR-838	MOU Municipio	\$824,438.25	10%	En proceso	\$2,464,833.63
	Lajas	FR-187	Cambio prioridad	\$2,422,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos.	FR-951		\$213,870.32		Proyecto de ACT	FR-955	Trabajo emergencia - Demanda	\$139,747.00	0%	En proceso													\$139,747.00			
	San Juan	FR-841	MOU Municipio	\$427,232.47	100%	Completado	FR-1	MOU Municipio	\$1,387,971.74	100%	Completado	FR-25/FR-35	MOU Municipio	\$839,249.21	100%	Completado	FR-41	Contratado	\$1,124,700.00	70%	Completado post-inversión	FR-844, 862 /176/876/FR-47	MOU Municipio	\$2,077,473.00		En proceso	FR-17/FR-25	Contratado	\$275,910.07	100%	Completado. Post-inversión asignada.	\$4,934,858.81
	Triblio Año	FR-181		\$2,919,247.94		Demoras en subvenc con ACT.	FR-172		\$2,343,201.27		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-842	Contratado	\$2,100,200.00		Fondos asignados. Pendiente a fecha de Contratación.	FR-845		\$1,477,271.14		Pendiente a Disponibilidad de Fondos.	FR-852								\$2,100,000.00		
	Cataño	FR-145	Contratado	\$2,279,427.45	100%	Completado	FR-5		\$1,000,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	FR-849	MOU Municipio	\$1,975,948.00		En proceso	FR-28				Proyecto de ACT para verano 2024								\$4,972,574.15			
Total Regional San Juan																										\$34,215,546.75						
Total Isla																										\$265,237,395.84						

\$35,165,944.82
\$4,122,447.82
Municipios Asociados
Municipios Federados

\$11,348,747.38
\$25,546,779.39
Municipios Asociados
Municipios Federados

\$148,048,170.18
\$117,149,225.67
Municipios Asociados
Municipios Federados