



# PROGRAMA CAMBIANDO CARRILES

Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	MUNICIPIO	PRIORIDAD 1	Tipo de Control (Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 2	Tipo de Control (Nombre Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 3	Tipo de Control (Nombre Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios
AGUADILLA	Aguada	PR-411	ARM Sulfon	\$2,757,942.11	100%	Completado pavimentacion	PR-417	MOU ACT	\$4,824,851.19	0%	Proyecto incluye demarcar, pavimentacion, mejoras de drenaje. Solicita disponibilidad para construccion.	PR-403	MOU Municipio	\$275,896.00	100%	Completado
	Aguadilla	PR-464	Profesional Asphalt	\$1,013,054.43	90%	Completado pavimentacion	PR-1107		\$2,039,400.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-4443	Profesional Asphalt	\$389,642.30	100%	Completado
	Camuy	PR-4491	Super Asphalt	\$718,143.76	100%	Completado	PR-483 / PR-482	MOU Municipio Camuy/Quebradillas	\$1,240,056.00	100%	Completado. Proyecto incluye Quebradillas y Camuy.	PR-4488	MOU Municipio	\$583,380.00	100%	Completado
	Holbo	PR-130	Profesional Asphalt	\$2,821,240.44	0%	Pendiente a Cambio de Orden para Controlado. Fondos asignados.	PR-493		\$160,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-488		\$800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Isabela	PR-494	Puerto Rico Asphalt	\$802,247.44	90%	Completado pavimentacion	PR-112		\$263,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-466		\$1,294,637.15		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Lares	PR-4853	Super Asphalt	\$785,823.64	90%	Completado pavimentacion	PR-454	MOU Municipio	\$717,871.38	100%	Completado	PR-124		\$800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Moca	PR-404	ARM Road	\$1,482,394.80	75%	Proyecto en proceso	PR-464	MOU Municipio	\$754,475.35	100%	Completado	PR-112		\$1,043,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Quebradillas	PR-113	Super Asphalt	\$1,558,704.76	100%	Completado	PR-4855	Super Asphalt	\$340,000.00	100%	Completado	PR-482	MOU Municipio Camuy/Quebradillas	\$0.00	100%	Trabajo completado bajo MOU con municipio de Camuy.
	Rincón	PR-413	Super Asphalt	\$1,548,474.14	25%	En proceso	PR-400	MOU Municipio	\$195,004.65	100%	Completado	PR-4412		\$700,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
San Sebastián	PR-433	Puerto Rico Asphalt	\$1,044,650.17	100%	Completado	PR-448	MOU Municipio	\$1,554,137.50	100%	Completado	PR-424		\$700,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
ARECIBO	Arecibo	PR-428		\$1,749,825.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-426	ARM Sulfon	\$718,724.51	100%	Completado pavimentacion	PR-463	Profesional Asphalt	\$1,748,248.91	100%	Completado. Pavimentacion mejorada.
	Baiconeta	PR-140	Super Asphalt	\$2,584,544.76	100%	Completado	PR-484	MOU Municipio	\$608,587.19	100%	Completado	PR-464	Sobranse MOU Municipio	\$44,729.61	100%	Completado
	Ciales	PR-415	Puerto Rico Asphalt	\$74,212.68	0%	En proceso.	PR-149		\$8,000,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos					
	Corozal	PR-805	MOU Municipio	\$1,014,193.72	100%	Completado	PR-807	MOU Municipio	\$797,344.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-818	Municipio MOU	\$1,274,000.00	100%	Completado
	Dorado	PR-495	MOU Municipio	\$457,174.00	100%	Completado	PR-493	Puerto Rico Asphalt	\$2,301,286.33	95%	Completado pavimentacion	PR-496	MOU ACT	\$450,000.00	100%	Completado
	Florida	PR-441	MOU Municipio	\$48,008.80	95%	Completado pavimentacion	PR-442	MOU Municipio	\$70,300.00	0%	En proceso	PR-431	Puerto Rico Asphalt	\$443,137.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Manatí	PR-486	ARM Sulfon	\$2,324,383.83	100%	Completado	PR-404	MOU Municipio	\$495,174.21	100%	Completado	PR-485 / PR-448	Municipio MOU	\$444,724.00	100%	Completado
	Maricao	PR-159	Puerto Rico Asphalt	\$1,489,102.17	100%	Completado	PR-567		\$2,800,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-155	MOU Municipio de Orocuiva	\$1,223,800.00	100%	Acuerdo Pavim. Circunval. (DTP) y Mejoramiento (PSC). Total MOU = \$1,431,732.44
	Naranjo	PR-878	MOU Municipio	\$501,112.80	100%	Completado	PR-813	MOU Municipio	\$749,553.00	10%	En proceso	PR-8824	Controlado	\$319,180.00	25%	En proceso
	Tao Aña	PR-861	Controlado	\$2,223,000.00	0%	Pendiente a Disponibilidad de Fondos. ACT subyacente demarcada.	PR-825		\$4,363,834.40		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-861	MOU ACT	\$278,810.87	100%	Completado. Solicita de Alcaldé para desurbe en PR-861.
	Tao Bajo	PR-865		\$1,403,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-827	MOU Municipio	\$88,489.74	90%	Completado pavimentacion	PR-165				Proyecto Activo de ACT
	Urbano	PR-6523	ARM Road	\$877,082.43	97%	Completado pavimentacion	PR-407/PR-400/PR-10/PR-603	MOU Municipio	\$1,840,496.56	45%	En proceso	PR-111 km 40.8		\$1,700,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Vega Aña	PR-476	Super Asphalt	\$872,564.76	90%	Completado. Proyecto incluye Vega Bajo.	PR-490	MOU Municipio	\$1,173,812.85	100%	Completado	PR-493	Puerto Rico Asphalt	\$408,404.65	100%	Completado
	Vega Bajo	PR-492	Profesional Asphalt	\$735,717.76	100%	Completado	PR-4886		\$175,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-476	Super Asphalt	\$594,931.89	100%	Completado



# PROGRAMA CAMBIANDO CARRILES

Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	MUNICIPIO	PRIORIDAD 1	Tipo de Contrato (Nombre Contrato o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 2	Tipo de Contrato (Nombre Contrato o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 3	Tipo de Contrato (Nombre Contrato o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	
GUAYAMA	Aguias Buenas	PR-173	MDO Municipio	\$0.00	100%	Completado con Acuerdo con Municipio de Guayama.	PR-156	MDO Municipio	\$168,841.60	0%	En proceso	PR-790		\$475,138.18		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Alborito	PR-7718	MDO Municipio	\$508,660.00	100%	Completado	PR-14	MDO Municipio	\$1,182,006.90	25%	En proceso	PR-721	MDO Municipio	\$172,300.00	100%	Completado	
	Amayo	PR-178	MDO Municipio	\$846,011.00	100%	Completado	PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$2,811,489.46	45%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-7752		\$489,011.63		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Barranquillas	PR-771	MDO Municipio	\$1,022,748.64	100%	Completado	PR-749	MDO Municipio	\$562,130.34	100%	Completado	PR-143/PR-770	MDO Municipio	\$958,847.00	100%	Completado pavimentación	
	Cayey	PR-1	Super Asphalt	\$5,408,647.08	68%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-14	MDO Municipio	\$1,362,137.05	100%	Completado	PR-15		\$5,026,817.34		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Cidra	PR-172	Municipio MDO con Caguas	\$0.00	100%	Completado con MDO con municipio de Caguas. Inversión \$2,400,000	PR-7733	MDO Municipio	\$109,600.00	0%	En proceso	PR-734		\$2,241,108.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Comerio	PR-156	MDO Municipio	\$1,498,558.24	90%	Completado pavimentación. MDO original de \$1,573,983.36 y \$24,574.88. Total inversión \$1,498,558.24	PR-775		\$2,013,718.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-780	MDO Municipio	\$2,000,000.00	0%	En proceso.	
	Guayama	PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$3,720,844.51	90%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-745		\$168,016.11		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-748		\$1,413,440.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Fajillas	PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$4,406,108.80	98%	Completado pavimentación	PR-799, PR-757	MDO Municipio	\$1,671,394.82	70%	Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-7259	Puerto Rico Asphalt	\$979,327.60	0%	Proyecto en construcción. En proceso.	
	Sabina	PR-714			\$1,142,849.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-701	Puerto Rico Asphalt	\$407,408.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-1	Super Asphalt	\$2,138,463.75	0%	Finaliza a comenzar. Proyecto comienza por Cayey PR-1.
HUMACAO	Caguas	PR-763	Puerto Rico Asphalt	\$2,008,187.58	82%	Completado pavimentación	PR-765	MDO Municipio	\$207,281.80	100%	Completado	PR-796		\$1,072,181.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Celba	PR-3 / PR-979 / PR-975	MDO Municipio	\$1,993,244.27	73%	En proceso	PR-978	MDO Municipio	\$768,336.90	25%	En proceso	PR-994		\$2,099,860.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Culebra	PR-251/PR-250	MDO Municipio	\$1,228,410.15	0%	En proceso	PR-250	MDO Municipio	\$0.00	0%	En proceso						
	Fajardo	PR-3	MDO Municipio	\$710,108.80	100%	Completado	PR-195		\$1,200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-976		\$2,977,420.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Guabo	PR-181	Alcaldesa - Fondos Especiales	\$1,700,113.00	0%	Alcaldesa tiene fondos de asignación de fondos especiales.	PR-944		\$2,230,516.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-931		\$1,930,333.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Humacao	PR-927	Alcaldía Contratista	\$1,786,544.43	0%	Fondos asignados en proceso de Cambio de Orden de Contratos. Proyecto incluye Humacao y Naguabo.	PR-925	MDO Municipio	1,121,993.38	100%	Completado	PR-60					Proyecto de ACT
	Juncos	PR-198	MDO Municipio	\$1,473,000.00	100%	Completado	PR-929		\$193,242.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-9929	MDO Municipio	\$420,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Las Piedras	PR-937	Interim Group	\$2,614,577.60	26%	En proceso	PR-183		\$1,422,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-198	MDO Municipio	\$1,478,000.00	100%	Completado	
	Luquillo	PR-992	MDO Municipio	\$1,840,000.00	100%	Completado	PR-9990		\$1,889,492.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-9983	MDO Municipio	\$899,160.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	Mauronabo	PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$2,561,694.47	73%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-759	MDO Municipio	\$1,000,000.00	95%	Completado pavimentación	PR-901					Proyecto de AAA en proceso.
	Naguabo	PR-31				Pendiente a disponibilidad de fondos. ACT trabajo nuevo puente PR-31	PR-950	Alcaldía Contratista	\$1,430,902.40	100%	Completado	PR-927	Contrato	\$1,111,433.57	0%		Fondos asignados en proceso de Cambio de Orden de Contratos. Proyecto incluye Humacao y Naguabo. MDO con municipio fue cancelado por asignación de contratos en utilización. Proyecto fue asignado a Contratos. MDO año de 2017,09,07.
	Río Grande	PR-958	MDO Municipio	\$1,339,817.00	10%	En proceso. MDO fue reducida por asignación de fondos. MDO original era para PR-186 por \$2,479,730.00.	PR-959		\$1,357,008.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-955		\$4,463,799.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
	San Lorenzo	PR-916	ACT			Proyecto activo de ACT	PR-9920,PR-920	MDO Municipio	\$443,914.00	100%	Completado	PR-740	MDO Municipio	\$1,612,482.72	100%	Completado	
	Vieques	PR-201	Profesional Asphalt	\$2,340,459.24	100%	Completado	PR-200	Profesional Asphalt	\$2,373,398.00	100%	Completado	PR-201 PR-200 PR- etc	MDO Municipio	\$895,974.00	0%	En proceso	
	Yabucoa	PR-182	Alcaldía Contratista	\$3,117,984.74	93%	Completado pavimentación	PR-902		\$1,000,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-9918	MDO Municipio	\$547,792.24	100%	Completado	

# PROGRAMA CAMBIANDO CARRILES

REGIONAL	MUNICIPIO	PRIORIDAD 1	Tipo de Contrato (Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 2	Tipo de Contrato (Número Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD 3	Tipo de Contrato (Número Controlado DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	
MAYAGÜEZ	Añasco	PR-109	MDU Municipio	\$3,167,882.26	100%	Completado	PR-405	MDU Municipio - PR-109	\$0.00	100%	Completado	PR-404/PR-410P	MDU Municipio	\$2,000,000.00	10%	En proceso	
	Cabo Rojo	PR-313	MDU Municipio	\$434,406.26	100%	Completado	PR-308	MDU Municipio	\$460,000.00	100%	Completado	PR-3311			\$1,900,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Guánica	PR-334	MDU Municipio	\$409,982.40	100%	Completado	PR-331		\$175,000.00			PR-116			\$4,900,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Hormigueros	PR-364	MDU Municipio	\$1,300,963.52	100%	Completado	PR-309		\$420,000.00			PR-319			\$600,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Lajas	PR-321	Super Asphalt	\$189,101.13	100%	Completado	PR-324	Puerto Rico Asphalt	\$2,199,568.80	90%	Completado pavimentación	PR-304/PR-305	MDU Municipio	\$408,021.50	100%	Completado	
	Las Marías	PR-409	Super Asphalt	\$787,181.50	100%	Completado	PR-108/PR-4405	MDU Municipio	\$1,659,640.00	90%	Completado pavimentación	PR-124	MDU Municipio	\$2,000,000.00	0%	En proceso	
	Morisco	PR-105	MDU Municipio	\$1,720,249.23	0%	Acuerdo Renovado. MDU original \$3,164,858.88 en apoyo logístico. Nueva MDU por \$1,720,249.23	PR-366		\$0.00	100%	Impactado por Programa Abierta Competencia 2. Prioridad PR-364	PR-366			\$3,200,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Mayagüez	PR-114	MDU Municipio	\$640,122.13	100%	Completado	PR-106	Puerto Rico Asphalt	\$3,232,367.00	40%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-105/PR-349			\$6,900,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Sabana Grande	PR-367	A&M Solución	\$603,297.48	100%	Completado	PR-369 & PR-102	Tropical Asphalt Solutions	\$2,024,479.80	0%	Fondos asignados. Pendiente a fecha de comienzo de Contratos.	PR-328			\$1,521,843.70		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	San Germán	PR-318	MDU Municipio	\$553,756.24	100%	Completado	PR-122/PR-361/PR-340/PR-166	MDU Municipio	\$2,241,926.00	0%	En proceso	PR-166	tramos incluidos en MDU Municipio	\$2,000,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
Yauco	PR-121	MDU Municipio	\$1,188,678.00	80%	En proceso	PR-335 / PR-3334	MDU Municipio	\$263,710.00	100%	Completado	PR-335			\$700,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	
PONCE	Adjuntas	PR-135		\$3,374,893.53		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-122/PR-143	Puerto Rico Asphalt	\$3,893,741.20	40%	Proyecto original solo incluye PR-122. ACT solo completado PR-122. Contratos se incluyeron a PR-143 a partir del Alcaldía.	PR-131			\$2,225,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Caonabo	PR-154	MDU Municipio	\$481,681.70	100%	Completado	PR-555		\$2,632,640.00			PR-556			\$2,294,854.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Guayama	PR-377	MDU Municipio	\$447,385.42	100%	Completado	PR-127	Municipio MDU	\$419,658.00	100%	Completado	PR-132	R&F Asphalt	\$46,509.29	100%	Completado. Proyecto Incluye Fonce y Pafuelos.	
	Jayuya	PR-144	Super Asphalt	\$4,091,123.50	80%	Proyecto detenido por construcción de A&M. Renovado se está subrogando con MDU con Alcaldía. Alcaldía está preparando estudio de costos.	PR-5144	MDU Municipio	\$213,915.95	100%	Completado	PR-141			\$7,450,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Juana Díaz	PR-535	MDU Municipio	\$824,417.75	100%	Completado	PR-540	Sobremate MDU de PR-535	\$107,485.12	100%	Completado	PR-1			\$4,209,447.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Orocovis	PR-155	MDU Municipio	\$407,933.34	100%	Alcaldía incluye Orocovis (2013) y Moravia (2016). Total MDU = \$1,431,733.44	PR-566	MDU Municipio	\$1,800,076.00	100%	Completado	PR-156			\$1,481,489.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Pafuelos	PR-132	R&F Asphalt	\$2,264,722.50	90%	Completado pavimentación. Proyecto Incluye Fonce y Guayama.	PR-3131		\$1,018,943.00			PR-127	R&F Asphalt	\$1,485,949.24	0%	Proyecto incluye Pafuelos. Comenzos 4 de mayo. Aprobado por el DTOP. Guayama y 40% Pafuelos.	
	Ponce	PR-123		\$5,892,219.65		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-132	R&F Asphalt	\$5,200,000.00	100%	Proyecto Incluye Guayama y Pafuelos.	PR-5011/PR-528/PR-506	MDU Municipio	\$1,399,820.32	90%	Completado pavimentación	
	Santa Isabel	PR-153	R&F Asphalt	\$4,198,198.50	0%	Fondos asignados. Contratos deben comenzar mediados de marzo.	PR-161		\$800,000.00			PR-538			\$300,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
Villalba	PR-149	A&M Solución	\$5,102,849.76	80%	Completado pavimentación	PR-150	MDU Municipio	\$819,333.20	100%	Completado. MDU original era por \$219,233.20 se aumentó para cubrir \$200,000. MDU inversión total \$819,333.20	PR-514	MDU Municipio	\$510,400.00	100%	Completado		
SAN JUAN	Bayamón	PR-174	MDU Municipio	\$874,387.70	100%	Completado	PR-831	MDU Municipio	\$763,431.92	100%	Completado	PR-2			\$7,887,889.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Canóvanas	PR-185	Puerto Rico Asphalt	\$5,400,281.39	80%	En proceso. Proyecto también incluye Contratos (2015)	PR-957	MDU Municipio	\$268,142.81	80%	Completado pavimentación	PR-962			\$1,294,974.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Carolina	PR-857	MDU ACT	\$4,312,316.19	10%	Proyecto lo está trabajando ACT. Incluye drenaje y pavimentación.	PR-185	Puerto Rico Asphalt	\$2,322,944.47	0%	No ha comenzado. Contratos en PR-185 de Canóvanas (2015)	PR-3			\$1,911,293.17		Pendiente a Disponibilidad de Fondos
	Guaynabo	PR-149	MDU Municipio	\$2,973,000.00	100%	Completado. MDU incluye municipios de Guaynabo y Aguas Buenas PR-175	PR-833		\$4,244,419.00			PR-838 / PR-174	MDU Municipio	\$502,271.19	100%	Completado	
	Lajas	PR-187	Cambio prioridad	\$2,423,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-951		\$213,676.32			PR-965	Tarjetas emergencia - Drenaje	\$19,747.01	0%	En proceso	
	San Juan	PR-841	MDU Municipio	\$429,232.67	100%	Completado	PR-1	MDU Municipio	\$1,387,977.76	100%	Completado	PR-25/PR-35	MDU Municipio	\$839,249.31	100%	Completado	
	Trujillo Alto	PR-181		\$2,919,547.94		Drenaje en tuberías con ACT.	PR-175		\$2,242,281.27			PR-843	Contratos	\$2,100,000.00		Fondos asignados. Pendiente a fecha de Contratos.	
	Cataño	PR-165	Profesional Asphalt	\$3,374,427.45	100%	Completado	PR-5		\$1,000,000.00			PR-849	MDU Municipio	\$1,995,948.50		En proceso	



Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contratos, DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contratos, DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contratos, DTOP o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	Montos Completados/Asignados y En Espera de Fondos	
AGUADILLA	PR-416, PR-4415, PR-115	Subronde MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado											\$7,860,691.30	
																\$1,302,116.93	
	PR-119	Subronde MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado		PR-405	MOU Municipio	\$2,499,847.00	0%	En proceso					\$6,241,624.96	
	PR-2	MOU ACT	\$7,879,840.15	0%		ACT completada diseño para subside de construcción. Fondos asignados a través de MOU.										\$10,701,220.61	
	PR-457, PR-475	MOU Municipio	\$1,384,300.00	100%	Completado		PR-4694	MOU Municipio	\$221,921.00		2 Enmiendas al MOU de PR-457 y PR-475 - En proceso					\$2,410,648.46	
	PR-452		\$200,000.00			Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-463a	MOU Municipio - Subronde	\$80,000.00	100%	Completado					\$1,753,695.02	
	PR-4619	Subronde MOU Municipio	\$45,957.35	100%	Completado		PR-445/PR-112	MOU Municipio	\$1,040,000.00	0%	En proceso					\$3,342,827.50	
	PR-4484		\$700,000.00			Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-478		\$434,112.15		Pendiente a Disponibilidad de Fondos					\$2,452,896.91	
	PR-411	Subronde MOU Municipio	\$82,773.95	100%	Completado											\$1,824,456.14	
	PR-455/PR-4451/PR-435/PR-450/PR-125/PR-111	Subronde MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado	Completado. Subronde MOU Municipio de proyecto de PR-468. Pavimentación segmentada.	PR-119	ICCOOP	\$790,435.00	100%	Completado. Pavimentación segmentada.	PR-446	MOU Municipio	\$1,275,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	\$3,391,342.67
																<b>Total Regional Aguadilla</b>	<b>\$40,283,560.50</b>
ARECIBO	PR-2 y PR-10	Profesional Asphalt	\$1,338,810.32	100%	Completado. Pavimentación segmentada.	PR-682/PR-683	Profesional Asphalt	\$423,144.97	0%	Próximo a comenzar. Contrato ya firmado y en espera de comprobante de Contratación.	PR-688	MOU con ACT	5	290,064.14	100%	Completado	\$4,719,576.87
	PR-664		\$46,729.61			PR-683	Profesional Asphalt	\$562,621.40	0%	Próximo a comenzar. Contrato ya firmado y en espera de comprobante de Contratación.						\$1,800,455.16	
																\$934,212.68	
	PR-891	MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado. MOU Subronde.	PR-802	MOU Municipio	\$86,987.74	0%	En proceso - proyecto de emisión	PR-821	MOU Municipio - Subronde	\$0.00	0%	En proceso	\$2,374,183.48	
	PR-694	Subronde MOU Municipio	\$122,995.00	100%	Completado	PR-145 Inf PR-2		\$322,784.00		Proyecto activo con ACT	PR-6697	MOU Municipio	\$54,100.00	0%	En proceso	\$3,985,607.33	
	PR-631	Subronde MOU Municipio	\$292,083.54	100%	Completado											\$980,592.34	
																\$3,261,984.04	
																\$2,712,902.25	
	PR-881	MOU Municipio	\$104,926.63	100%	Completado	PR-145		\$1,815,665.63		Pendiente a Disponibilidad de Fondos						\$1,674,772.83	
																\$679,810.57	
	PR-864	ICCOOP	\$243,938.44	100%	Completado. Pavimentación segmentada.											\$1,122,448.18	
	PR-403	MOU Municipio	\$0.00			Tramos se están trabajando con MOU Municipio.	PR-10	ICCOOP	\$346,978.58	100%	Completado. Pavimentación segmentada.					\$3,084,527.59	
	PR-830	Super Asphalt	\$455,706.60	50%	En proceso	PR-6690		\$701,446.00		Tramos se están trabajando con MOU Municipio.						\$3,311,490.54	
	PR-671, PR-674	MOU Municipio	\$221,319.42	100%	Completado											\$1,591,949.29	
																<b>Total Regional Arecibo</b>	<b>\$33,695,733.19</b>



Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato, DIOF o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato, DIOF o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato, DIOF o Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	Montos Completados/Asignados y En Espera de Fondos	
GUAYAMA	PR-795		\$488,498.58		Pendiente a Disponibilidad de Fondos											\$108,941.60	
	PR-7025 y PR-725	MDU Municipio	\$115,000.00	100%	Completado	PR-717	ICCOOP	\$894,831.70	100%	Completado. Pavimentacion Segmentada						\$2,570,798.60	
																\$3,657,590.95	
																\$2,521,736.00	
	PR-730	Puerto Rico Asphalt	\$442,108.80	100%	Completado. Pavimentacion Segmentada											\$7,412,912.93	
																\$109,600.00	
	PR-781	MDU Municipio	\$1,444,345.35		Pendiente a Disponibilidad de Fondos											\$3,498,558.24	
																\$3,720,844.51	
																\$7,053,430.42	
																\$2,135,463.75	
																<b>Total Regional Guayama</b>	<b>\$33,589,587.20</b>
HUMACAO	PR-172	MDU Municipio	\$2,400,000.00	100%	Completado - Trabajo incluye en municipio de Cidra.	PR-761, PR-796	MDU Municipio	\$277,327.00	100%	Completado	PR-765	Profesional Asphalt	\$1,734,006.38	50%	Proyecto en construccion. En proceso.	\$4,948,806.76	
	PR-3	ICCOOP	\$10,728.70	100%	Completado. Pavimentacion segmentada.											\$3,072,223.47	
																\$1,228,410.35	
																\$710,108.80	
																\$0.00	
	PR-30				Proyecto de ACT											\$2,910,559.71	
	PR-935	MDU Municipio	\$0.00	100%	Completado	PR-31	MDU Municipio	\$0.00	100%	Se trabajaron 222 metros sobranje MDU PR-198						\$1,475,000.00	
																\$4,889,577.40	
	PR-983	Sobranje MDU Municipio	\$0.00	100%	Completado	PR-983	Sobranje MDU Municipio	\$0.00	100%	Se trabajó terreno que estaba en malas condiciones	PR-988	MDU Municipio	\$278,123.46	0%	En proceso	\$2,123,133.46	
																\$3,561,696.47	
	PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$1,022,214.00	0%	Contrato en PR-3 Mesambro. Comenzara luego de PR-3 Yabucoa.											\$3,774,550.70	
	PR-940		\$2,400,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos. Proyecto para fondos de FEMA para desastres luego diseño.	PR-186		\$2,300,000.00			Trabajo de drenajes en proceso por DIOF. MDU con municipio fue cancelado por ausencia de vigencia de contrato. Trabajo fue reasignado a PR-908.					\$1,339,867.50	
	PR-9912/PR-913	MDU Municipio	\$120,000.00	100%	Completado	PR-788	MDU Municipio	\$792,951.00	9%	En proceso						\$2,909,347.72	
															\$5,511,829.29		
PR-3	Puerto Rico Asphalt	\$1,310,115.39	0%	Fondos asignados. Proyecto comienza cuando contrato complete Mesambro PR-3.	PR-904	ICCOOP	\$207,212.20	100%	Completado. Pavimentacion Segmentada						\$5,205,104.47		
																<b>Total Regional Humacao</b>	<b>\$44,860,316.50</b>



Fecha Rev: 2/28/2024

REGIONAL	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato / ODP / Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato / ODP / Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	PRIORIDAD	Tipo de Contrato (Nombre Contrato / ODP / Acuerdo Municipal)	Costo de Proyecto	Status	Comentarios	Montos Completados/Asignados y En Espera de Fondos
MAYAGÜEZ	PR-2 Marginales	ICCOOP	\$381,741.08	100%	Completado. Pavimentación Segmentada											\$4,549,323.34
	PR-100 Marginales	ICCOOP	\$496,983.27	100%	Completado. Pavimentación Segmentada											\$1,374,998.53
	PR-333	Puerto Rico Asphalt	\$1,104,322.57	0%	Fondos asignados. Pendiente fecha de comienzo del Contrato.											\$1,514,304.47
	PR-3344, PR-309	Subvenció MOU Municipio	\$0.00	100%	Completado											\$1,900,943.53
	PR-315		\$142,100.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-305	ICCOOP	\$382,220.00	100%	Completado. Pavimentación Segmentada						\$1,948,908.43
																\$4,344,791.50
	PR-428	MOU Municipio	\$308,091.00	100%	Completado											\$2,028,344.25
	PR-348, PR-102, PR-344	MOU Municipio	\$1,149,048.00	80%	Completado PR-348 y PR-102. PR-344 en proceso. Proyecto en construcción.	PR-356	Contrato - Proyecto de PBMA	\$221,980.07	70%	Completado pavimentación	PR-43/PR-239	ICCOOP	\$781,115.89	100%	Completado. Pavimentación Segmentada	\$4,430,734.79
	PR-332	ASB Solution	\$395,403.03	100%	Completado. Pavimentación segmentada.	PR-365	ICCOOP	\$374,209.09	100%	Completado. Pavimentación segmentada.						\$2,899,880.33
	PR-2, Marginal km 169.2 @ 170.9	Super Asphalt	\$393,070.20	0%	Fondos asignados. Pendiente fecha de comienzo del Contrato.											\$3,488,351.54
PR-127		\$2,000,000.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-368	MOU Municipio	\$49,000.00	100%	Completado						\$1,520,840.05	
															<b>Total Regional Mayagüez</b>	<b>\$35,305,139.26</b>
PONCE																\$1,893,741.20
	PR-556	Subvenció MOU	\$174,746.92	100%	Completado	PR-143	MOU Municipio	\$760,168.25	100%	Completado. Trabajos de MOU con Alcaldía de Orocovis. Incluye 75% de Costos y 25% de Orocovis. Total inversión \$936,611.00						\$1,357,244.87
	PR-127	R&P Asphalt	\$2,828,924.04	0%	Proyecto Incluido Pavimento. Comenzó el 4 de marzo. Aproximadamente 80% Guayama y 40% Palmarito.											\$3,480,245.71
	PR-528	MOU Municipio	\$330,000.00	100%	Completado	PR-141	Subvenció MOU Municipio	\$26,444.41	100%	Completado	PR-140	ICCOOP	\$461,372.14	100%	Completado. Pavimentación segmentada	\$5,038,857.04
	PR-14 PR-510 PR-574	MOU Municipio	\$1,223,153.34	80%	En proceso. En construcción.	PR-510	ICCOOP	\$881,304.74	100%	Completado. Pavimentación segmentada.						\$2,488,530.17
	PR-143	MOU Municipio	\$233,652.74	100%	Completado. Trabajos de MOU con Alcaldía de Orocovis. Incluye 75% de Costos y 25% de Orocovis. Total inversión \$368,611.00											\$2,442,182.11
																\$3,154,471.46
	PR-591	ICCOOP	\$419,418.80	100%	Completado. Pavimentación segmentada.											\$7,818,439.12
	PR-545	R&P Asphalt	\$83,358.00	0%	Proyecto Incluido en contrato de PR-153. Pendiente a fecha de comienzo del Contrato.											\$4,281,556.50
																\$4,432,583.06
															<b>Total Regional Ponce</b>	<b>\$41,287,512.44</b>
SAN JUAN	PR-844/PR-864/PR-867	ICCOOP	\$346,096.77	100%	Completado. Pavimentación segmentada.											\$1,984,116.39
	PR-951				Proyecto de ACT	PR-188		\$117,880.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos						\$5,488,394.40
	PR-854		\$4,483,787.90		Pendiente a disponibilidad de fondos. Proyecto incluye fondos de PBMA. Proyecto en fase de diseño.	PR-8	MOU con ACT	\$138,220.00	80%	Proyecto en construcción. En proceso.	PR-24 - Rampas - Solado 330 Asphalt	ICCOOP	\$234,899.21	100%	Completado. Pavimentación Segmentada	\$4,909,020.37
	PR-145	Professional Asphalt	\$1,827,134.19	100%	Completado. Proyecto Incluye Curbas.	PR-177		\$2,411,142.00		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-836/PR-838	MOU Municipio	\$832,424.25	10%	En proceso	\$5,444,833.43
																\$129,747.01
	PR-41	Super Asphalt	\$1,124,700.00	70%	Completado pavimentación	PR-844 /862 /176/8176/PR-47	MOU Municipio	\$2,077,470.00		En proceso	PR-17/PR-25	Super Asphalt	\$875,990.07	100%	Completado. Pavimentación Segmentada	\$4,934,858.81
	PR-845		\$1,497,271.14		Pendiente a Disponibilidad de Fondos	PR-852				Pendiente a Disponibilidad de Fondos						\$2,100,000.00
	PR-28	Professional Asphalt			Proyecto de ACT para verano 2024.											\$4,972,576.15
															<b>Total Regional San Juan</b>	<b>\$36,215,546.75</b>
															<b>Total Isla</b>	<b>\$265,237,395.84</b>